

Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20. i 145/24) i članka 41. Statuta Općine Drnje ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/14, 3/18, 5/20, 4/21. i 9/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Drnje 14. ožujka 2025. podnosi

IZVJEŠĆE **o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture** **na području Općine Drnje za 2024. godinu**

I.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje za 2024. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 29/23 i 13/24) (u daljnjem tekstu: Program) planirana su sredstva u iznosu 541.000,00 eura, a ostvarena u iznosu 549.263,00 eura.

I. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Sredstva za građenje javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirana su u iznosu od 340.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 381.761,07 eura.

1.1. Izgradnja biciklističko-pješačke staze Drnje/Botovo	381.761,07 eura
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici	311.761,07 eura
Izvor financiranja: Namjenski primici	70.000,00 eura

Prilikom planiranja sredstava u Programu i izmjenam i dopunama Programa vidljiva je razlika od 41.761,07 eura što upućuje na nedovoljno planiranje troškova budući da projektom nismo mogli predvidjeti svu problematiku na terenu koja se javila prilikom izvođenja radova na zahtjevnoj dionici državne ceste DC41 obzirom na ne održavane propuste koji su otežavali pitanja oborniske odvodnje sa same staze i državne ceste. Prouzročeni su nama dodatni radovi na izvođenju samog zahvata, isto tako bila su potreba veća zacjeljenja na trasi zbog rješavanja istog problema. Na početku izvođenja HT je dao nalog za postavljanje zdenaca u svrhu provođenja EKI mreže na cijeloj trasi što je rezultiralo postavljanjem 16 zdenaca i dodatnih kolona za provođenje podzemnih kabela što je rezultiralo povećanjem troškova na izvođenju samog projekta. Dodatna stavka koja je prouzročila povećanje cijena bilo je usklađenje kolnih prilaza sa spajanjem na državne cestu koji su predstavljali veliku problematiku zbog otegotne konfiguracije terena na zahvatu građenja. Dodatni trošak izazvala je vidljivost i promidžba projekta te tehnički pregled staze.

II. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

1. Nerazvrstane ceste

Sredstva za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirana su u iznosu od 194.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 164.751,93 eura.

1.1. Sanacija nerazvrstane ceste Ulice braće Radić	82.465,49 eura
Izvori financiranja: Namjenski primici	82.465,49 eura
1.2. Sanacija i modernizacija 1. faze Dravske i odvojka Stjepana Pašice	82.286,44 eura

Izvor financiranja: Namjenski primici

82.286,44 eura.

Razlika u iznosu 29.248,07 eura odnosi se na planirane pomoći od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta "Sanacija nerazvrstene ceste Ulice Braće Radića" u iznosu 28.000,00 eura. Navedena sredstva nisu utrošena za sanaciju te se kao višak prenose u 2025. godinu i biti će utrošena za ostale sanacije nerazvrstanih cesta.

Ostalih 1.248,07 eura odnosi se na razliku između planiranih i ostvarenih sredstava za obije sanacije.

2. Građevine i uređaji javne namjene

Sredstva za rekonstrukciju građevina i uređaja javne namjene planirana su u iznosu od 7.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 2.750,00 eura. Razlika se odnosi na sufinanciranje Koprivničko-križevačke županije koja je sufinancirala već dio troška rekonstrukcije u odnosu na planirano.

2.1. Rekonstrukcija postojećeg spomenika

2.750,00 eura

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

2.750,00 eura.

II.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRNJE

KLASA: 363-01/25-01/11

URBROJ: 2137-4-25-1

Drnje, 14. ožujka 2025.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Petar Dombaj

